

Postup prací:

Rekonstrukce sokolovny byla započata v červenci 2019

Červenec 2019

- Bourací práce

Srpen 2019

- Bourací práce
- Podkladní betony v sále

Září 2019

- Bourací práce
- Podkladní betony v přísálí
- Úprava dveřních otvorů ze sálu
- Příprava pro stropní desku nad vstupem a pro balkon v sále

Říjen 2019

- Bourací práce (okna)
- Výkopy pro hydroizolace a drenáže
- Zahájeny práce na vyzdívkách
- Přeložka konzolí a přípojkové skříně – E.ON
- Rozebrání hlavní střechy – dozdivání pod ztužující věnce
- Položeny zemnicí pásy

Listopad 2019

- Zabetonování ztužujících věnců
- Vyzdění příček hygienického zázemí
- Dokončeno podřezání zdiva
- Probíhají práce na elektře a ZTI v hygienickém zázemí a baru
- Střecha sálu zadána do výroby

Prosinec 2019

- Stropní deska nad vstupem a pro balkon v sále vybetonována
- Probíhají práce na zimním opatření
- Probíhá montáž střešní konstrukce sálu
- Dodání a montáž výplní vnějších otvorů proběhne v 6.-9. týdnu 2020

Leden 2020

- Střešní konstrukce nad přísálím vybourána
- Montáž střešní konstrukce sálu dokončena
- Proveden podkladní beton v zádveří a šatně

Únor 2020

- Vybourána střešní konstrukce nad přísálím
- Probíhají práce na VZT rozvodech, především v hlavním sále
- Vybetonována nová stropní konstrukce 2.NP a schodiště
- Probíhá bourání střechy baru
- Vodoměrná šachta a přepojení vodovodu je hotovo, probíhá obetonování šachty

